

## 事業経過及び今後の予定

| 年度          | 月    | 内容  |
|-------------|------|---|
| H29         | 3月   | 3/27 最優秀提案者の選定<br>【西】3月末～ホテル建設工事                  |
| H30         | 12月  | 【西】岩盤掘削工事完了                                       |
|             | 3月   | 3/7 第4回 三島駅南口周辺開発 地下水対策検討委員会<br>準備組合による地盤調査(～6月)  |
| H31<br>(R1) | 9月   | 9/2 第5回 三島駅南口周辺開発 地下水対策検討委員会                      |
|             | 1月   | 準備組合による地盤調査                                       |
| R2          | 6月   | 6/25 都市計画の決定・変更に関する説明会<br>【西】6/30 ホテル開業           |
|             | 7月   | 7/27 都市計画の決定・変更に関する公聴会                            |
|             | 10月  | 10/7 第6回 三島駅南口周辺開発 地下水対策検討委員会                     |
|             | 11月  | 11/6 三島市都市計画審議会<br>11/16 都市計画決定・変更告示              |
|             | 2月   | 準備組合による地盤調査(～3月)                                  |
| R3          | 7月   | 準備組合による地盤調査(～8月)<br>7/19 第7回 三島駅南口周辺開発 地下水対策検討委員会 |
|             | 8月以降 | 基本設計完了(予定)<br>組合設立・事業認可(予定)                       |